


প্রকল্পের নামঃ সিলেট-তামাবিল মহাসড়ক পৃথক এসএমডিটি লেনসহ ৪-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্প

মাসের নাম : ফেব্রুয়ারি ২০২৪


প্রকল্পের নাম	সিলেট-তামাবিল মহাসড়ক পৃথক এসএমডিটি লেনসহ ৪-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্প		
প্রকল্প পরিচালকের তথ্যাদি	নামঃ আবু সাঈদ মোঃ নাজমুল হুদা ফোন নম্বরঃ মোবাইলঃ ০১৩১৩-০৯২১৪৯		
প্রকল্পের অবস্থান	সিলেট		
প্রকল্পের উদ্দেশ্য	<ul style="list-style-type: none"> • সিলেট-তামাবিল মহাসড়কের সিলেট (পীর হাবিবুর রহমান চত্বর) হতে তামাবিল পর্যন্ত মোট ৫৬.১৬ কিলোমিটার সড়ক পৃথক এসএমডিটি লেনসহ ৪ লেনে উন্নীতকরণ; • দক্ষিণ এশিয়া জাতি গোষ্ঠীর মধ্যে উপ-আঞ্চলিক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে বানিজ্য সম্প্রসারণ, বৈদেশিক ও দেশীয় বিনিয়োগ বৃদ্ধিকরণ; • প্রকল্প এলাকার মানুষের কর্মসংস্থান বৃদ্ধির মাধ্যমে জীবন জীবিকার মান উন্নয়ন; • অত্র অঞ্চলের মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন; এবং • একটি নিরাপদ, টেকসই যোগাযোগ ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ। 		
বাস্তবায়নকারী দপ্তরসমূহ	সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর		
প্রকল্পের প্রধান প্রধান অংগ			
ক) সড়কের দৈর্ঘ্য	৫৬.১৬ কিলোমিটার		
খ) সেতু	২২ টি		
গ) ফ্লাইওভার	-		
ঘ) রেলওয়ে ওভারপাস	-		
ঙ) স্টীল ফুটওভার ব্রীজ	১৭ টি		
চ) বক্স কালভার্ট	৫৬ টি		
প্রকল্পের অনুমোদিত মেয়াদ	অনুমোদিত	সম্ভাব্য	
	০১.০৯.২০২০ হতে ৩০.০৬.২০২৫		
ভূমি অধিগ্রহণ			
প্রকল্প অনুমোদনের পর্যায়	অনুমোদনের পর্যায়	প্রকল্প ব্যয়	বাস্তবায়নকাল
		মোট	ডিপিএ
	মূল	৩৫৮৩২৪.৫৬	৬১২৬৮.৯২
	প্রথম সংশোধনী	-	-
	২য় সংশোধনী	-	-
	৩য় সংশোধনী	-	-
	অন্যান্য	-	-
			০১.০৯.২০২০ হতে ৩০.০৬.২০২৫ পর্যন্ত
অর্থের উৎসসমূহ	ঋণ (এশিয়ান ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক)		
বছরভিত্তিক আর্থিক তথ্যাদি	বছর	ডিপিপি অনুযায়ী ব্যয়	এডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)
	২০২০-২০২১	১২৪৮৭.৭৬	৫৭.৮২
	২০২১-২০২২	৭৭৭৩০.৬৫	৯৯৫.০০
	২০২২-২০২৩	৯৫৮৬২.৪২	৩৬০.০০
	২০২৩-২০২৪	৮৮০৭৫.৫১	১০৪০০.০০
	২০২৪-২০২৫	৮৪১৬৮.২২	
			৫৭.৮২
			২১৪.৬৮
			২৯২.০১
			৮৪২৯.৪৮
বর্তমান অগ্রগতি (ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ পর্যন্ত)	প্রধান অংগসমূহ	পরিমাণ ও একক	অগ্রগতি (%)
	ক) সড়কের দৈর্ঘ্য		
	খ) সেতু		
	গ) ফ্লাইওভার		
	ঘ) রেলওয়ে ওভারপাস		
	ঙ) স্টীল ফুটওভার ব্রীজ		
	চ) বক্স কালভার্ট		
নির্মাণ প্যাকেজসমূহ	প্যাকেজ-১: সিলেট হতে খাদিম পর্যন্ত (৯.৭৬ কিলোমিটার) সড়ক উন্নয়ন প্যাকেজ-২: খাদিম হতে বাগের বাজার পর্যন্ত (২১.৭ কিলোমিটার) সড়ক উন্নয়ন প্যাকেজ-৩: বাগের বাজার হতে তামাবিল পর্যন্ত (২৪.৭ কিলোমিটার) সড়ক উন্নয়ন প্যাকেজ-৪: মডিফাইড এসফল্ট প্লাস্ট এবং ইমালসন প্লাস্ট স্থাপন		
প্রকল্পের লোকেশন ম্যাপ অথবা স্কেচ যদি থাকে	কপি সংযুক্ত।		


 ২৭/০২/২০২৪
 আবু সাঈদ মোঃ নাজমুল হুদা
 পরিচিতি নং-০০৫২০১
 প্রকল্প পরিচালক (অঃপ্রঃঃঃঃ), সওতা
 সিলেট-তামাবিল মহাসড়ক পৃথক এসএমডিটি
 লেনসহ ৪-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্প
 এপেনবাড়ী, জেএনগাঁও, ঢাকা

Project Name: Improvement of Sylhet-Tamabil road to a 4-lane highway with Separate SMVT Lane Project

Name of the Month : February 2024

Name of the Project	Improvement of Sylhet-Tamabil road to a 4-lane highway with Separate SMVT Lane				
Project Director's Information	Name: Abu Sayeed Md. Nazmul Huda Phone No.: Mobile: 01313-092149				
Location of the Project	Sylhet				
Objectives of the Project	<ul style="list-style-type: none"> * Up-gradation of highway from 56.16 km. road (Sylhet-Tamabil) with separate SMVT lane on both side * Development of trade, foreign and domestic investment through sub-regional communication system among the ethnic groups of South Asia. * Improvement of the quality of life by increasing the employment of people in the project area. * Socio-economic development of the people of this region. * Ensuring a secure and sustainable communication system. 				
Implementing Offices	Roads and Highways Department				
Main Components of the Project					
a) Length of the Road	56.16 Kilometre				
b) Bridges	22 nos.				
c) Flyover	-				
d) Railway Overpass	-				
e) Steel Foot over Bridge	17 nos.				
f) Box Culvert	56 nos.				
Project Duration	Approved		Expected		
	01.09.2020 to 30.06.2025				
Land Acquisition					
Project Approval Status	Approval Status	Cost			Duration
		Total	GoB	DPA	
	Original	358324.56	61268.92	297055.64	
	1st Revised	-	-	-	
	2nd Revised	-	-	-	
	3rd Revised	-	-	-	
Others	-	-	-	01.09.2020 to 30.06.2025	
Source of Fund	Loan (Asian Infrastructure Investment Bank)				
Yearwise Financial Information	Year	DPP wise Expenditure	ADP Allocation (Taka in Lakh)	Expenditure (Taka in Lakh)	
	2020-2021	12487.76	57.82	57.82	
	2021-2022	77730.65	995.00	214.68	
	2022-2023	95862.42	360.00	292.01	
	2023-2024	88075.51	10400.00	8429.48	
	2024-2025	84168.22			
	Major Components	Quantity & Unit	Progress (%)	Financial (%)	
Present Progress (till to February, 2024)	a) Length of the Road				
	b) Bridges				
	c) Flyover				
	d) Railway Overpass				
	e) Steel Foot over Bridge				
	f) Box Culvert				
Construction Packages	Packae-1: Improvement of Road from Sylhet to Khadim (9.76 Km)				
	Package-2: Improvement of Road from Khadim to Bager Bazar (21.7 Km)				
	Package-3: Improvement of Road from Bager Bazar to Tamabil (24.7 Km)				
	Package-4: Installation of Modified Asphalt Plant and Emulsion Plant				
Location map or Sketch if any	Enclosed herewith.				


 আবু সাইদ মোঃ নাজমুল হুদা
 পরিচিতি নং-০০৫২০১
 প্রকল্প পরিচালক (আঞ্চলিক), সড়ক
 সিলেট-তামাবিল মহাসড়ক পৃথক এসএমডিটি
 পেনসন নং H-গোনে উন্নীতকরণ প্রকল্প
 এপেনবাড়ী, তেজগাঁও, ঢাকা