


সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য মেগা প্রকল্পের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন।


জোনের নামঃ সড়ক জোন গোপালগঞ্জ।


মাস:- নভেম্বর/২০২০ইং।

প্রকল্পের নাম	:	শরীয়তপুর-জাজিরা-নাওডোবা (পদ্মা ব্রীজ এ্যাপ্রোচ) সড়ক উন্নয়ন।			
প্রকল্প পরিচালকের তথ্যাদি	:	নাম : মোঃ জাকির হোসেন ফোন নম্বর : ০২-৬৬৮১৯৬৫ মোবাইল : ০১৭৩০৭৮২৮০১			
প্রকল্পের অবস্থান	:	আর-৮৬৩ চেই:০০+০০০ হতে ২৫+০৩০, আর-৮৬১ চেই: ৪+৮৩৯ হতে ৬+৯০৪			
প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নতি করা।			
বাস্তবায়নকারী দপ্তরসমূহ	:	সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর।			
প্রকল্পের প্রধান প্রধান অংগ	:	হাড সোল্ডারসহ সড়কের প্রশস্ত হবে ৩৪ ফুট।			
ক) সড়কের দৈর্ঘ্য	:	২৭.০৯৫ কিলোমিটার।			
খ) সেতু	:	প্রেমতলা - ১৯০.২৭৬ মিঃ + কাজীরহাট ব্রীজ = ১৪৯.১৫ মিটার।			
গ) ফ্লাইওভার	:	নাই			
ঘ) রেলওয়ে ওভারপাস	:	নাই।			
ঙ) স্টীল ফুটওভার ব্রীজ	:	নাই।			
চ) বক্স কালভার্ট	:	২৭ টি ২৫৯.০০ মিটার			
প্রকল্পের অনুমোদিত মেয়াদ	:	অনুমোদিত	সম্ভাব্য		
	:	০১-০১-২০২০ হতে ৩০-০৬-২০২২ পর্যন্ত।	-		
ভূমি অধিগ্রহণ	:				
প্রকল্প অনুমোদনের পর্যায়	:	অনুমোদনের পর্যায়	প্রকল্প ব্যয়		বাস্তবায়নকাল
			মোট	জিওবি	পিএ
		মূল	১৬৮২৫৪.৯৭		
		প্রথম সংশোধনী			
		২য় সংশোধনী			
		৩য় সংশোধনী			
		অন্যান্য			

অর্থের উৎসসমূহ	:				
বছর ভিত্তিক আর্থিক তথ্যাদি	:	বছর	ডিপিপি অনুযায়ী ব্যয়	এডিপি/আরএডিপি বরাদ্দ	ব্যয়
		২০১৯-২০২০	৬০২৬৭.৫৪	৪০০০.০০	
		২০২০-২০২১	৮৬৮৯৬.৫২		
		২০২১-২০২২	২১০৯০.৯১		
বর্তমান অগ্রগতি (..... তারিখ পর্যন্ত)	:	প্রধান অংগসমূহ	পরিমাণ ও একক	অগ্রগতি (%)	আর্থিক (%)
		ক) সড়কের দৈর্ঘ্য		প্রশাসনিক অনুমোদন হয়েছে। অধিগ্রহণের কাজ চলমান। সেতুর প্রাক্কলন দাখিল করা হয়েছে (প্যাকেজ-২)	
		খ) সেতু			
		গ) ফ্লাইওভার			
		ঘ) রেলওয়ে			
		ঙ) স্টীল			
		চ) বক্স কালভার্ট			
নির্মাণ প্যাকেজসমূহ	:				
প্রকল্পের লোকেশন ম্যাপ অথবা স্কেচ যদি থাকে	:				


 (ভূইয়া সৈয়দুল্লাহ রহমান)
 পরিচিতি নং-৬০২২৫৪
 নির্বাহী প্রকৌশলী(চঃদাঃ), সওজ
 সড়ক বিভাগ, শরীয়তপুর।


 (মোঃ জাহাঙ্গীর আলম)
 পরিচিতি নং-০০৫৪১২
 তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ
 সড়ক সার্কেল, গোপালগঞ্জ।


 মোঃ জাকির হোসেন
 পরিচিতি নং-০০৫৪১২
 অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (চঃদাঃ) সওজ
 গোপালগঞ্জ জেলা গোপালগঞ্জ।
 11/12/20